



ประกาศเทศบาลเมืองเมืองแก่นพัฒนา  
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔

เทศบาลเมืองเมืองแก่นพัฒนา ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประพันธ์ ชัยอินตา)

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแก่นพัฒนา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้ สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พสดุประจำปี ๒๕๖๔ แยกได้ ดังนี้

๑. โครงการตามเทศบัญญัติและการตั้งจ่ายรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

|                    |       |    |         |
|--------------------|-------|----|---------|
| ๑.๑ โครงการจัดซื้อ | จำนวน | ๑  | โครงการ |
| ๑.๒ โครงการจัดจ้าง | จำนวน | ๒๓ | โครงการ |

๒. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

|                    |       |   |         |
|--------------------|-------|---|---------|
| ๑.๑ โครงการจัดซื้อ | จำนวน | - | โครงการ |
| ๑.๒ โครงการจัดจ้าง | จำนวน | - | โครงการ |

๓. โครงการกัณเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

|                    |       |    |         |
|--------------------|-------|----|---------|
| ๑.๑ โครงการจัดซื้อ | จำนวน | ๒  | โครงการ |
| ๑.๒ โครงการจัดจ้าง | จำนวน | ๘  | โครงการ |
| รวมทั้งสิ้น        |       | ๓๔ | โครงการ |

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| ลำดับ | ชื่อโครงการ                                                    | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | งบประมาณที่ใช้จริง(บาท) | ส่วนต่าง    | คิดเป็นร้อยละ | ประเภทการจัดหา |         | หมายเหตุ                |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------|----------------|---------|-------------------------|
|       |                                                                |                         |                         |             |               | จัดซื้อ        | จัดจ้าง |                         |
| ๑.    | ปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตบ้านวังดิน-สันป่าสัก         | ๑,๒๕๕,๐๐๐.-             | ๘๗๐,๐๐๐.-               | ๔๑๕,๐๐๐.-   | ๓๒.๒๙         |                | /       | งบประมาณ ๒๕๖๓           |
| ๒.    | ก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนทางดง ๑ ซอย ๑ หมู่ ๖ ต.อินทพิล            | ๑๙๙,๘๐๐.-               | ๑๕๘,๘๐๐.-               | ๑๕,๐๐๐.-    | ๘๗.๖๓         |                | /       | งบประมาณ ๒๕๖๓           |
| ๓.    | ก่อสร้างถนน คสล. ชุมชน ซ่อแฉ ซอย ๒-ซอย ๙ หมู่ที่ ๑             | ๒๒๓,๖๐๐.-               | ๒๐๕,๘๐๐.-               | ๑๗,๘๐๐.-    | ๗๙.๖          |                | /       | งบประมาณ ๒๕๖๓           |
| ๔.    | ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ชุมชน หัวดง ม.๓ ต.อินทพิล             | ๗๗๕,๐๐๐.-               | ๕๑๙,๐๐๐.-               | ๒๕๖,๐๐๐.-   | ๓๓.๐๓         |                | /       | งบประมาณ ๒๕๖๓           |
| ๕.    | ก่อสร้างรางระบายน้ำ (ซอยซากุระ)                                | ๙๔๐,๐๐๐.-               | ๗๔๙,๐๐๐.-               | ๑๙๑,๐๐๐.-   | ๒๐.๓๒         |                | /       | งบประมาณ ๒๕๖๓           |
| ๖.    | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านปงด(ใกล้บ้านนายสว่าง เต๊ะพระหมมา)          | ๘๗๘,๐๐๐.-               | ๕๙๘,๐๐๐.-               | ๒๘๐,๐๐๐     | ๓๑.๘๙         |                | /       | งบประมาณ ๒๕๖๒           |
| ๗.    | ก่อสร้างหอกระจายข่าวชุมชนม่วงคำ ๑                              | ๓๖๕,๐๐๐.-               | ๓๖๒,๗๐๐.-               | ๒,๓๐๐.-     | ๐.๖๓          |                | /       | งบประมาณ ๒๕๖๓           |
| ๘.    | ก่อสร้างถนน คสล. สายขี้เหล็กบ้านปง                             | ๓๐๗,๗๐๐.-               | ๓๐๗,๗๐๐.-               | -           | -             |                | /       |                         |
| ๙.    | ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนสายซอย๓ ทางดง๒            | ๘๐,๘๐๐.-                | ๘๐,๘๐๐.-                | -           | -             |                | /       |                         |
| ๑๐.   | ปรับปรุงเสริมผิวทางจรแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านปง-บ้านเต่น-สันป่าดอง | ๘,๔๐๒,๐๐๐.-             | ๖,๗๘๔,๐๐๐.-             | ๑,๖๑๘,๐๐๐.- | ๑๙.๒๖         |                | /       | อุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๔ |
| ๑๑.   | ปรับปรุงเสริมผิวทางจรแอสฟัลท์คอนกรีต ชุมชนบ้านปง-ทางดง         | ๖,๑๘๓,๐๐๐.-             | ๔,๕๐๐,๐๐๐.-             | ๑,๖๘๓,๐๐๐.- | ๒๗.๒๒         |                | /       | อุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๔ |
| ๑๒.   | ขยายสะพานชุมชนป่าจี้ ๑ หมู่ ๑ ต.อินทพิล                        | ๑๔๑,๓๐๐.-               | ๑๔๑,๓๐๐.-               | -           | -             |                | /       |                         |
| ๑๓.   | ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยข้างบ่อมตำรวง ซ่อแฉ                      | ๓๕๑,๕๐๐.-               | ๓๕๑,๕๐๐.-               | -           | -             |                | /       |                         |
| ๑๔.   | ก่อสร้างถนน คสล.ตรงข้ามทางเข้าป่าขี้ชุมชนหัวดง                 | ๓๙๔,๒๐๐.-               | ๓๙๔,๐๐๐.-               | ๒๐๐.-       | ๐.๐๕          |                | /       |                         |
| ๑๕.   | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชุมชนบ้านปง๑                          | ๓๘๐,๙๐๐.-               | ๓๖๕,๐๐๐.-               | ๑๕,๙๐๐.-    | ๔.๑๗          |                | /       |                         |
| ๑๖.   | ก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านปง ๒                                    | ๒๔๑,๙๐๐.-               | ๒๓๖,๐๐๐.-               | ๕,๙๐๐.-     | ๒.๔๓          |                | /       |                         |
| ๑๗.   | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ช่วงชุมชนบ้านม่วงคำ ๑                   | ๔๗๖,๓๐๐.-               | ๔๗๒,๐๐๐.-               | ๔,๓๐๐.-     | ๐.๙๐          |                | /       |                         |
| ๑๘.   | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ช่วงชุมชนบ้านเต่น ๒                        | ๓๗๙,๒๐๐.-               | ๓๗๔,๐๐๐.-               | ๕,๒๐๐.-     | ๑.๓๗          |                | /       |                         |
| ๑๙.   | ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ๓ สาย                               | ๑,๓๗๘,๔๐๐.-             | ๑,๓๗๕,๐๐๐.-             | ๓,๔๐๐.-     | ๐.๒๔          |                | /       |                         |

| ลำดับ | ชื่อโครงการ                                      | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | งบประมาณที่ใช้จริง(บาท) | ส่วนต่าง    | คิดเป็นร้อยละ | ประเภทการจัดหา |         | หมายเหตุ      |
|-------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------|----------------|---------|---------------|
|       |                                                  |                         |                         |             |               | จัดซื้อ        | จัดจ้าง |               |
| ๒๐.   | ก่อสร้างแนวกันน้ำท่วม ชุมชน ป่าจู้ ๒             | ๒๒๕,๙๐๐.-               | ๒๒๕,๐๐๐.-               | ๙๐๐.-       | ๐.๓๙          |                | /       |               |
| ๒๑.   | ก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านสันป่าสัก                 | ๔๓๐,๐๐๐.-               | ๔๑๙,๐๐๐.-               | ๑๑,๐๐๐      | ๒.๕๖          |                | /       |               |
| ๒๒.   | ก่อสร้างรางระบายน้ำ สันป่าตองอินทิล              | ๔๑๒,๘๐๐.-               | ๓๙๑,๐๐๐.-               | ๒๑,๘๐๐.-    | ๕.๒๘          |                | /       |               |
| ๒๓.   | ปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต วังแดง-ป่าจู้ | ๑,๗๑๓,๐๐๐.-             | ๑,๖๕๘,๐๐๐.-             | ๕๕,๐๐๐.-    | ๓.๒๑          |                | /       |               |
| ๒๔.   | ปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หัวดง-วังแดง  | ๑,๕๘๘,๐๐๐.-             | ๑,๕๒๘,๐๐๐.-             | ๖๐,๐๐๐.-    | ๓.๗๘          |                | /       |               |
| ๒๕.   | รางวิ่งดิน                                       | ๔๗๙,๔๐๐.-               | ๔๔๘,๐๐๐.-               | ๓๑,๔๐๐      | ๖.๕๕          |                | /       |               |
| ๒๖.   | โรงจอดรถภายในเทศบาล                              | ๔๙๙,๘๐๐.-               | ๔๙๖,๐๐๐.-               | ๑,๘๐๐.-     | ๐.๓๖          |                | /       |               |
| ๒๗.   | ชุดเจาะป่อบาดาล                                  | ๒๘๑,๐๐๐.-               | ๒๗๘,๐๐๐.-               | ๓,๐๐๐.-     | ๑.๐๗          |                | /       |               |
| ๒๘.   | ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองรวมใจ                | ๔๘๓,๘๐๐.-               | ๔๕๕,๐๐๐.-               | ๒๘,๘๐๐.-    | ๕.๙๕          |                | /       | งบประมาณ ๒๕๖๒ |
| ๒๙.   | ก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านทางดง ๑                   | ๓๖๐,๒๐๐.-               | ๓๔๓,๐๐๐.-               | ๑๗,๒๐๐.-    | ๔.๗๗          |                | /       |               |
| ๓๐.   | ก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านต้น ๑                     | ๓๙๖,๗๐๐.-               | ๓๘๘,๐๐๐.-               | ๘,๗๐๐.-     | ๒.๑๙          |                | /       |               |
| ๓๑.   | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย ๑๙ ชุมชน ช่อแฮ           | ๔๒๑,๕๐๐.-               | ๓๙๖,๐๐๐.-               | ๒๕,๕๐๐.-    | ๖.๐๒          |                | /       |               |
|       | รวม                                              | ๓๐,๖๔๗,๖๐๐              | ๒๕,๘๖๙,๖๐๐.-            | ๔,๗๗๘,๐๐๐.- | ๑๕.๕๙         |                |         |               |


หมวดครุภัณฑ์

| ลำดับ | ชื่อโครงการ                                 | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | งบประมาณที่ใช้จริง(บาท) | ส่วนต่าง  | คิดเป็นร้อยละ | ประเภทการจัดหา |         | หมายเหตุ                |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|---------------|----------------|---------|-------------------------|
|       |                                             |                         |                         |           |               | จัดซื้อ        | จัดจ้าง |                         |
| ๑.    | รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน                    | ๘๕๔,๐๐๐                 | ๘๑๐,๓๒๕.-               | ๔๓,๖๗๕.-  | ๕.๑๑          | /              |         | งบประมาณ ๒๕๖๓           |
| ๒.    | รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ | ๒,๕๐๐,๐๐๐.-             | ๒,๐๗๐,๐๐๐.-             | ๔๓๐,๐๐๐.- | ๑๗.๒          | /              |         | งบประมาณ ๒๕๖๓           |
| ๓.    | รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน                      | ๒,๑๑๙,๐๐๐.-             | ๑,๙๒๘,๐๐๐.-             | ๑๙๑,๐๐๐.- | ๙.๐๑          | /              |         | อุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๖๕๔ |
|       | รวม                                         | ๕,๔๗๓,๐๐๐               | ๔,๘๐๘,๓๒๕.-             | ๖๖๔,๖๗๕.- | ๑๒.๑๔         |                |         |                         |


ตาราง ๑ ตารางจำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔

| วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | จำนวน (เรื่อง) | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) | ประหยัด งบประมาณ (บาท) | ประหยัด งบประมาณ (ร้อยละ) |
|-----------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|
| ๑. วิธีเฉพาะเจาะจง    | ๒๒             | ๗,๕๐๕,๒๐๐.-              | ๗,๒๘๘,๖๐๐.-              | ๒๑๖,๖๐๐.-              | ๒.๘๙                      |
| ๒. วิธี e-bidding     | ๙              | ๒๓,๙๓๖,๐๐๐.-             | ๑๘,๘๒๘,๓๒๕.-             | ๕,๑๐๗,๖๗๕.-            | ๒๑.๓๔                     |
| ๓. วิธีคัดเลือก       | ๓              | ๔,๖๗๙,๔๐๐.-              | ๔,๕๖๑,๐๐๐.-              | ๑๑๘,๔๐๐.-              | ๒.๕๓                      |
| รวม                   | ๓๔             | ๓๖,๑๒๐,๖๐๐.-             | ๓๐,๖๗๗,๙๒๕.-             | ๕,๔๔๒,๖๗๕.-            | ๑๕.๐๗                     |

ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง



เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้ใช้จริงจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง



## วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

- เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดหาทั้งสิ้น ๓๔ โครงการ

- การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒๒ โครงการ คิดเป็นจำนวนเงิน ๗,๒๘๘,๖๐๐.- บาท สามารถประหยัดงบประมาณได้ ๒๑๖,๖๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๘ ของงบประมาณที่ได้รับ

- การจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นจำนวนเงิน ๑๘,๘๒๘,๓๒๕.- บาท สามารถประหยัดงบประมาณได้ ๕,๑๐๗,๓๗๕.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓๔

- การจัดซื้อจัดจ้างวิธีคัดเลือกจำนวน ๓ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๔,๖๗๙,๖๐๐.- บาท สามารถประหยัดงบประมาณได้ ๑๑๘,๔๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๓

- การประหยัดงบประมาณของหมวดครุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๔

- การประหยัดงบประมาณของหมวดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๙

## ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

- การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในบางโครงการเป็นงานที่ต้องกระทำเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดการผิดพลาดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้

- การสืบราคาจากผู้มีอาชีพใช้ระยะเวลานานเนื่องจากต้องรอผู้ประกอบการเตรียมข้อมูล

- ระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทำให้บุคลากรที่จัดทำร่างขอบเขตหรือรายละเอียดคุณสมบัติคุณสมบัติเกิดความสับสน

## แนวทางการปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ

- มีการติดตาม เร่งรัด การกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติ รวมถึงการแจ้งเวียน ระเบียบ ข้อกฎหมาย ในการประชุมประจำเดือน

- จัดประชุม อบรม สัมมนา ให้ความรู้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมากขึ้น